

รายงานการแผนและความก้าวหน้าในการ
ดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รอบ ๖ เดือน
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖-มีนาคม ๒๕๖๗)



ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเข้มองใหม่
ตำบลเข้มองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖- มีนาคม ๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม**

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|---|---|----------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| โครงการซ่อมแซมถนนสะพาน และคอสะพานในเขต อบต.เหมืองใหม่ | ซ่อมแซมถนนสาธารณะ สะพาน คอ สะพาน ภายในเขตพื้นที่ อบต.เหมืองใหม่ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต สายบ้านนายวิรัตน์ สุทธิเสถียร หมู่ที่ ๖ ต.เหมืองใหม่ | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เหมืองใหม่กำหนด | ๗๙๙,๐๐๐ | ๑.ม.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๗ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต ซอยเหมืองใหม่ ๕ หมู่ที่ ๓ ต.เหมืองใหม่ | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๒๔๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๘๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เหมืองใหม่กำหนด | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑.ม.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๗ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |

| โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|--|---|----------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายซอยเหมืองใหม่ ๑ หมู่ที่ ๕ ต.เหมืองใหม่ | ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม. พร้อมงานวาง คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๐ เซนติเมตรพร้อมบ่อพักคสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑.ม.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๗ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |

แผนงานเคหะและชุมชน

| โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|--|---|----------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะโซลาร์เซลล์ | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะโซลาร์เซลล์ในเขตพื้นที่ อบต.เหมืองใหม่ | ๔๙๐,๐๐๐ | ๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗ | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว | ๔๙๐,๐๐๐ บาท |
| โครงการจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะ | จ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะในเขตพื้นที่ อบต.เหมืองใหม่ | ๔๒๐,๐๐๐ | ๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๒๑๐,๐๐๐ บาท |
| โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ อบต.เหมืองใหม่ | ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ในเขตพื้นที่ อบต.เหมืองใหม่ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |

แผนงานการพาณิชย์

| โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|---|---|----------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ | จุดที่ ๑ ซอยเหมืองใหม่ ๖ จำนวน ๕๐๐ เมตร จุดที่ ๒ ซอยเหมืองใหม่ ๒๗ แยก ๑ จำนวน ๑๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด | ๒๕๐,๐๐๐ | ๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ |
| โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ | จุดที่ ๑ ปลายทางหมู่ที่ ๘ เชื่อมวัดทุ่งเศรษฐี จุดที่ ๒ สายบ้านนางเลื่อน เปลี่ยนศรี ระยะทาง ๑,๑๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด | ๔๗๐,๐๐๐ | ๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ |
| โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบ ประปาหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต.เหมืองใหม่ | ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบ ประปาในเขตพื้นที่ อบต.เหมือง ใหม่ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|---|---|----------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| โครงการส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มชุมชนตำบลเหมืองใหม่ | จัดฝึกอาชีพกลุ่มอาชีพ/ประชาชน ตำบลเหมืองใหม่ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ พ.ค. ๖๗ - ๓๑ ก.ค.๖๗ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| โครงการแปรรูปขยะเปียกเป็นปุ๋ยชีวภาพ | จัดทำโครงการเพื่อลดขยะและใช้ประโยชน์จากขยะ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๑ ก.ค.๖๗ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| โครงการฝึกอบรมวิธีการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช | จัดทำโครงการฝึกอบรมวิธีการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช | ๒๐,๐๐๐ | ๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๑ ก.ค.๖๗ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|--|---|----------|-------------------------|--------------------|--------------------------|
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่นโรคพิษสุนัขบ้า,โรคไข้เลือดออก ฯลฯ | จัดกิจกรรมในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก,โรคพิษสุนัขบ้า/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรค ฯลฯ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ พ.ค. ๖๗ - ๓๑ ก.ค.๖๗ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVIC-๑๙) | จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และวิธีป้องกัน | ๕๐,๐๐๐ | ๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๑ ก.ค.๖๗ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ | จัดกิจกรรมให้ประชาชนจำนวน ๕ หมู่บ้าน | ๒๐,๐๐๐ | ๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๑ ก.ค.๖๗ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ ค่าวัดชันป้องกันพิษสุนัขบ้า ค่าเข็ม วัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็น ฯลฯ | ๑๘,๐๐๐ | ๑ ก.พ.. ๖๗ - ๓๐ มี.ค.๖๗ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | จัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขอย่างน้อยหมู่บ้านละ ๓ โครงการ จำนวน ๕ หมู่บ้าน | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๑ ก.ค.๖๗ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |

แผนงานงบกลาง

| โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|--|--|-----------|------------------------|------------------------|--|
| มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ที่มาขึ้นทะเบียนได้รับเบี้ยยัง ชีพ | ๖,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ ก.ย. ๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๓๒๒,๐๐๐ บาท เบิก เดือน ต.ค.๖๖-เดือน มี.ค.๖๗ |
| มอบเบี้ยยังชีพผู้พิการ | ผู้พิการที่มาขึ้นทะเบียน ได้รับเบี้ยผู้พิการ | ๘๕๐,๐๐๐ | ๑ ก.ย. ๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๒,๑๓๙,๐๐๐ เบิก เดือน ต.ค.๖๖-เดือน มี.ค.๖๗ |
| สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลเหมืองใหม่ | อุดหนุนงบประมาณให้ กองทุนหลักประกัน สุขภาพตำบลเหมืองใหม่ | ๗๐,๐๐๐ | ๑ - ๓๑ มี.ค.๖๗ | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว | ๗๐,๐๐๐ บาท |
| โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | สมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชนเพื่อดำเนินด้าน สวัสดิการชุมชน | ๗๐,๐๐๐ | ๑ มี.ค. ๖๗ - ๒๙ ก.พ.๖๗ | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว | ๗๐,๐๐๐ บาท |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับการท่องเที่ยว

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|---|---|----------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | เพื่ออนุรักษ์พันธุพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ๓๐,๐๐๐ | ๑ ม.ค.๖๗ - ๑ เม.ย.๖๗ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|---|--|----------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| โครงการส่งเสริมเทศกาลลีนจีและของดีสมุทรสงคราม | จัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร | ๒๐,๐๐๐ | ๑ -๓๐ เม.ย.๖๗ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| ส่งเสริมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท่องเที่ยวการเกษตรเชิงอนุรักษ์ | ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ ในกิจกรรมต่างๆ และการท่องเที่ยวด้านเกษตรแบบอนุรักษ์ตลอดจนการทำปายประชาสัมพันธ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ม.ค.๖๗ - ๓๑ ก.ค.๖๗ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| โครงการกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ ในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ม.ค.๖๗ - ๓๑ ก.ค.๖๗ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|--|---|----------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| โครงการส่งเสริมเทศกาลลีนจีและของดีสมุทรสงคราม | จัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร | ๒๐,๐๐๐ | ๑ - ๓๐ เม.ย..๖๗ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาและพิธีกรรมทางศาสนา | จัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาและพิธีกรรมทางศาสนา | ๓๐,๐๐๐ | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง | จัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อส่งเสริมการสืบสานประเพณีลอยกระทง | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗ | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว | ๒,๕๐๐ บาท |
| โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา | จัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียน | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |
| โครงการจัดกิจกรรมสงกรานต์ | จัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม

แผนงานรักษาความสงบภายใน

| โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|---|--|----------|---|--------------------------|----------------------------|
| ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ(เทศกาลปีใหม่,วันสงกรานต์) | ดำเนินการช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ เช่น(เทศกาลปีใหม่,วันสงกรานต์) | ๑๐,๐๐๐ | ๒๘ ธ.ค.๖๖ - ๔ ม.ค.๖๗ ๑๑ เม.ย.๖๗ - ๑๗ เม.ย.๖๗ | อยู่ในช่วงกำลังดำเนินการ | ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๔,๓๓๐ บาท |

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|--|---|----------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| อุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุชมรมธรรมมะहरษา | ผู้สูงอายุได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่ทาง อบต. จัดงบประมาณอุดหนุน | ๘๔,๐๐๐ | ๑ ต.ค..๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗ | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว | ๗๐,๐๐๐ บาท |

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารการเมืองและการปกครอง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| โครงการ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|--|---|----------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|
| โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขต อบต.เหมืองใหม่ | ๓๘๐,๐๐๐ | ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ |
| โครงการจัดเวทีประชาคม อบต.เหมืองใหม่ | จัดโครงการประชาคมในเขตพื้นที่ อบต.เหมืองใหม่ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ต.ค..๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ |
| โครงการสร้างเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างส่วนตำบล ลูกจ้าง และผู้นำชุมชน | คณะผู้บริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และผู้นำชุมชน | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ ต.ค..๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ |
| โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.ตามหลักเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | ให้หน่วยงานภายนอกสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.ตามหลักเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ต.ค..๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ |
| โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | คณะผู้บริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และผู้นำชุมชน | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ต.ค..๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ |
| โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ อบต. | เผยแพร่ข่าวสารต่างๆ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แผ่นพับใบปลิววารสาร จดหมายข่าววารสารฯ | ๗๐,๐๐๐ | ๑ ต.ค..๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗ | อยู่ในช่วงกำลังดำเนินการ | ๖,๕๐๐ บาท |

